

Génie Civil

CRISSIER – RC 251 – ROUTE DE LA CARRIERE Construction d'un trottoir pour liaison piétonne



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de génie civil concernant la construction d'un trottoir pour entre la sortie de la RC 251 en direction de la route de la Carrière sur le bord ouest de la chaussée avec la création d'une zone de verdure arborisée.

CONTRAINTES DU CHANTIER

Maintien de la circulation

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Démolition d'enrobé bitumineux ép jusqu'à 60 cm	450	m2
Fouilles pour pose de bordures, fondation de trottoir, muret préfabriqué	224	m3
Etayage de talus	20	m2
Mise en forme de talus en bordure de route	218	m2
Pose de conduite ø60/72 mm pour l'éclairage public	110	ml
F+P tuyaux PVC Ø 200 mm	30	ml
F+P Grave I 0/45	110	m3
F+P bordures béton type Etat VD	131	ml
F+P bordurettes béton 10/25	74	ml
F+P bétons bitumineux AC 8 S	21	to
F+P bétons bitumineux ACT 16N	34	to
F+P béton bitumineux AC MR11	5	to
F+P béton bitumineux ACT 22S	10	to
Éléments préfabriqués en L	24	m



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE / INGÉNIEUR

Adresse	Commune de Crissier Service Infrastructures Chemin de Chisaz 1 1023 CRISSIER
Téléphone	021 631 96 45
Adresse mail	service.infrastructures@crissier.ch
Nom & Prénom contact	BELPERROUD Philippe
Téléphone contact	021 631 96 37
Mail contact	philippe.belperroud@crissier.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Technicien	KAISER Sébastien
Contremaître	AFONSECA Filipe

PERIODE DE REALISATION

Septembre 2023 Novembre 2023

MONTANT DES TRAVAUX

CHF 110'000.-

PHOTOS



