

Revêtements bitumineux

RC 706 B-P – VERS-L'ÉGLISE – LES DIABLERETS Revêtements béton bitumineux 2023



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Fourniture et mise en place de revêtement en béton bitumineux pour l'entretien des Routes Cantonales.
Longueur ~: 935 ml ; largeur moy. ~: 8.30 ml ; Surface ~: 7'760 m²

- Mise en place de la signalisation
- Remplacement d'une chambre et d'une traversée (PE DN 315mm)
- Travaux de purges et renforcements de bord de chaussée sur 2 zones
- Remplacement et mise à niveau de cadres, grilles et couvercles en fonte
- Réfection d'appel d'eau en enrobé
- Rabotage général 140mm de la chaussée en 4 étapes et pose de grilles d'armature
- Réglage et cylindrage de la planie
- Pose des couches de base en 4 étapes, ACT 22 S épaisseur 100mm
- Pose de la couche de roulement en 2 étapes avec alimentateur, AC 11 S, épaisseur 40mm

REALISATION DU CHANTIER

Travaux de Génie Civil et revêtements réalisés sur route ouverte à la circulation du trafic.

Zone de protection des eaux souterraines : üB / Au

Travaux de Génie Civil et couche de roulement réalisés avec trafic alterné par feux.

Pose des enrobés bitumineux exécutée dans le sens des Diablerets à Vers l'Eglise.

Pose des couches de liaison et de roulement par demi-chaussée avec 1 finisseuse et un train de rouleaux.

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Démolition de couches bitumineuses	160	m ²
Fraisage revêtement bitumineux	9'400	m ²
Travaux de purge	450	m ³
F+P Grave 0/22 – 0/45 – Sable 0/4	750	m ³
Excavation de tranchée U prof. jusqu'à 2m	22	m ³
Blindage étrésillonné	20	m ²
F+P tuyaux PE HD SDR 26 DN 315	10	ml
F+ Exécution de regard de visite DN 800	1	pce
Réfection de banquettes	400	m ²
Elargissement – purges	250	m ³
Compactage	6'740	m ²
F+P émulsion de bitume	9'400	m ²
F+P bétons bitumineux ACF 22 – AC 11 S – ACT 22 S	3'000	to
Aménagement de renvois d'eau en béton bitumineux	16	pces
F+P glissières de sécurité	80	ml



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Adresse	DGMR Direction Générale de la Mobilité et des Routes Division Entretien Place de la Riponne 10 1014 Lausanne
Téléphone	021 316 70 40
Adresse mail	info.dgmr@vd.ch
Nom & Prénom contact	POLLIEN François
Téléphone contact	079 214 57 55
Mail contact	francois.pollien@vd.ch

DIRECTION DES TRAVAUX

Adresse	DGMR Direction Générale de la Mobilité et des Routes Division Entretien-Arrondissement Est Les Granges Neuves 1847 Rennaz
Téléphone	021 557 87 87 021 557 85 40
Nom & Prénom contact	THEILER Lars GHEZA Mario
Téléphone contact	079 214 57 55 021 557 85 45
Mail contact	lars.theiler@vd.ch mario.gheza@vd.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Techniciens	BESSION Léo
Contremaître Génie Civil	GARRIDO PIERA Vicente
Contremaître Revêtements	HALITI Behar

PERIODE DE REALISATION

Mai 2023

Juin 2023

MONTANT DES TRAVAUX

CHF

650'000.-

PHOTOS



