

Revêtement bitumineux

RC 401 Etagnières - Assens



Descriptif des travaux

Objet	Travaux de revêtement bitumineux
Situation	RC 401 / Etagnières - Assens
Nature des travaux	Entretien des routes cantonales et revêtement bitumineux

Caractéristiques

Détail des travaux	Rabotage Couche de base – ACT 22 S Couche de liaison – ACB 16 S / ACB 22 S Couche de roulement – ACMR 8 PMB E 60 / SDA 4 PMB E 60
Quantités principales	Surface totale de la chaussée : 11'100 m ² Surface de rabotage : 11'100 m ² Béton bitumineux, types : ACT 22 S : 230 to ACB 16 S : 1'220 to / ACB 22 S: 700 to ACMR 8 PMB E 60: 230 to / SDA 4 PMB E 60: 560 to



Intervenants

Consortium

LAURENT MEMBREZ SA – CAMANDONA SA

Maître de l'ouvrage

ETAT DE VAUD
Direction générale de la mobilité et des routes
Division entretien
M. Gilbert MADER

Mandataire

ETAT DE VAUD
Direction générale de la mobilité et des routes
Entretien région centre
M. Sébastien DOMON / M. Gaëtan CHANDESAIS

Période de réalisation

Durée

1 mois (juin - juillet 2017)

Montant du mandat

Montant des travaux

Fr. 490'000.-

Responsable(s) du chantier

Conducteur des travaux

Marc MEGROZ – Joao PALMA

Chef d'équipe

Smajl SMAJLAJ / Rui OLIVEIRA