

Génie Civil

GIMEL – GRAND RUE

Réfection et modération de la traversée de la localité



DESRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de réfection et d'aménagements routiers en traversée de localité.
 Mise en séparatif des collecteurs EU + EC
 Changement de la conduite d'eau
 Pose de tube pour RE
 Construction d'un collecteur béton pour EC
 Création d'arrêts de bus en enrobé ouvert percolé par coulis de ciment
 Réfection complète de la chaussée

REALISATION DU CHANTIER

Travaux réalisés par étapes avec route fermée garantissant l'accès carrossable aux usagers bordiers durant les travaux.

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Excavation à la machine prof. Jusqu'à 70 cm	3'960	m3
Evacuation déblais	3'588	m3
Boisage de fouilles	1'300	m2
Blindage de fouilles type Gigan - Krings	1'050	m2
F+P tuyaux PP Ø 500 – Ø 250	800	ml
F+P tuyaux béton Ø 700	80	ml
Terrassement	3'245	m2
F+P Grave I pour coffre	2'037	m3
Pavage granit	250	m2
F+P Bordures granit type Etat de VD	825	ml
F+P bétons bitumineux ACT 16 N – ACT 22 S – AC 11 S	1'310	to

PHOTOS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Adresse	Commune de Gimel Place de l'Union 4 1188 Gimel
Téléphone	021.828.00.80
Adresse mail	greffe@gimel.ch
Nom & Prénom contact	M. BOLAY Laurent
Téléphone contact	078.128.73.08
Mail contact	voirie@gimel.ch

INGÉNIEUR / DIRECTION DES TRAVAUX

Adresse	Sabert SA Ingénieurs Place de l'Industrie 1 1180 Rolle
Téléphone	026.660.34.34
Adresse mail	ing@sabert.ch
Nom & Prénom contact	M. MORAND Damien
Téléphone contact	079.230.31.20
Mail contact	dm@sabert.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Technicien	M. FAVRE Vincent
Contremaître	M. DA SILVA EIRAS Joaquim Jorge

PERIODE DE REALISATION

Mars 2019

Avril 2020

MONTANT DES TRAVAUX

CHF

2'000'000.-

PHOTOS



