

Génie Civil

SULLENS – RUES DE L'ÉGLISE ET DE LA GRANGE NEUVE
Remplacement d'une conduite d'eau potable et aménagements routiers**DESCRIPTIF DES TRAVAUX**

Travaux de génie civil pour le remplacement d'une conduite d'eau potable en fonte DN 130 mm, par une nouvelle conduite en PE 100, PN 16 - DN 180/147.2 mm sur une longueur d'environ 140 m comprenant :

- Fouilles en tranchée
- Remplacement de la conduite EP
- Renouvellement total de l'infrastructure de la chaussée
- Aménagement d'un trottoir franchissable d'une longueur de 40 ml
- Réfection des revêtements bitumineux

CONTRAINTES DE CHANTIER

- Maintien du trafic aux riverains

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Fraisage	840	m2
Démolition de regards, regards de vannes	11	pces
Démolition coffre de chaussée	350	m3
Excavation pour sondages	30	m3
Excavation tranchées prof. jusqu'à 2m	230	m3
Blindage de fouille	190	m2
Enlèvement de conduites	175	ml
F+P tubes PE HD DN 55	145	ml
F+P tuyaux PVC DN 125 à 200	35	ml
F+P Grave 0/45-Sable 0/4-Grave 0/22-GNT 0/22	380	m3
F+P pavés granit	85	ml
F+P bordure granit	40	ml
F+P bétons bitumineux ACT 22 N	151	to
F+P tapis bitumineux AC 11N	99	to



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE	
Adresse	Commune de Sullens Rue du Château 2 1036 Sullens
Téléphone	021 731 33 34
Adresse mail	greffe@sullens.ch
Nom & Prénom contact	VALET Roland
Téléphone contact	079 508 49 45
Mail contact	r.valet@bluewin.ch

INGÉNIEUR	
Adresse	Chevalier SA Rue des Charpentiers 36 1110 Morges
Téléphone	021 804 75 40
Adresse mail	ing@chevaliersa.ch
Nom & Prénom contact	VISCARDI Olivier
Téléphone contact	079 794 08 70
Mail contact	ing@chevaliersa.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	KAISER Sébastien
Contremaître GC	LOURENCO MARTINS Victor

PERIODE DE REALISATION	
Août 2023	Octobre 2023

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	285'000.-

PHOTOS



